



Prefeitura do
PAUDALHO
O trabalho está de volta

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
GABINETE DO PREFEITO

CONTRATO Nº 007/2016
CONCORRÊNCIA nº 004/2015
Processo Licitatório Nº 042/2015

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2016 – REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 204672/2013, NO ÂMBITO DO PAC 2, EXECUTADO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DO PAUDALHO, ADIANTE DENOMINADO SIMPLEMENTE CONTRATANTE, E A EMPRESA ESFERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA.

MUNICÍPIO DO PAUDALHO - PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. **11.097.383/0001-84**, situado à Avenida Raul Bandeira, nº 21, Centro, Paudalho-PE, neste ato representada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal Sr. José Pereira de Araújo, brasileiro, casado, Economista, inscrito no CPF/MF nº 105.049.664-72, residente ao Rancho Santa Rita, S/Nº – Pirassirica – Paudalho – PE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, Empresa **Esfera Construções Ltda - ME**, com sede a Rua Geranios, nº 926 – Sala 107 – Novo do Carmelo – Camaragibe - PE, inscrita no CNPJ sob o nº **07.432.457/0001-14**, neste ato representada pela Sra. Luciana Maria da Silva, brasileira, solteira, empresária, inscrita no RG sob nº 6.226.931-SDS/PE e no CPF nº 021.809.514-17, residente e domiciliado a Rua Severina Leite Amazonas, nº 47 – Centro – São Lourenço - PE, doravante denominada **CONTRATADA**,

Considerando, nos termos da Cláusula Quarta do contrato de origem, o prazo para execução da obra referente ao **LOTE 3: (Coberta de quadra pequena na Escola Municipal José Bonifácio)**: se encerrará em 17/06/2016;

Considerando que, nos termos informados no memorando da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, parte integrante deste Termo Aditivo, devido ao atraso no cronograma físico inicial, decorrente do atraso na entrega do aço necessário para montagem da estrutura metálica das respectivas obras;

Considerando, o disposto no art. 57, inciso §1º, inciso II da Lei nº 8.666/93; as partes, em comum acordo, resolver celebrar o presente TERMO ADITIVO, nos termos que seguem:

Cláusula Primeira – Do Objeto:

1.1 – O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução da obra referente ao Lote 03 do Contrato nº. 007/2016 por mais 70 (setenta) dias, tendo seus efeitos a partir de 18/06/2016, conforme permissivo do art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Segunda – Da Ratificação:

2.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original, no que não conflitarem com este instrumento.

Cláusula Terceira – Da Publicação:



Prefeitura do
PAUDALHO
O trabalho está de volta

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
GABINETE DO PREFEITO

3.1 – Conforme disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93 o presente termo aditivo será publicado na Imprensa Oficial do Município, de forma resumida trazendo em si a prestação de legitimidade e valendo contra terceiros desde a sua publicação.

Cláusula Quarta - Da Eleição Do Foro:


4.1 - Fica eleito o foro da cidade de Paudalho, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


4.2 - E, por assim estarem justos e acordados, firmam o presente Instrumento Contratual, em 02 (duas) vias, de igual teor, forma e um só conteúdo legal, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, que a tudo assistiram e, cuja leitura do presente, ouviram em voz alta.

Paudalho, 14 de junho de 2016.

 José Pereira de Araújo CPF/MF Nº 105.049.664-72 Prefeito CONTRATANTE	 Luciana Maria da Silva ESFERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME CONTRATADA
--	---

TESTEMUNHAS:


NOME: EDVAN DE O. MIRANDA JUNIOR
CPF: 022 193 094-17


NOME: José Ricardo de Silva
CPF: 279 802 194-49